

远东香港数字化转型工作汇报会（10月）会议纪要及总结

会议时间：2024年10月8日（星期二）上午10:15

会议地点：柴湾15楼大会议室

会议主持：林东海

出席人员：

远东香港：王浩然、梁立壹、宋文华、张鹏林、李军红、于志强、邓炳坚、袁
劼、唐新、李明翰、蔡嘉豪、李宏伟、刘博韬、陈宇超、程家乐、
张达远、周庚、浦伟炜、郑多韡、李琬、郭万松

远东珠海：吕文睿、李红卫、覃士明、修淞飞、邢璟、彭程、张忠生、陈洲、
张朋果

会议内容：

一、信息化部门汇报数字化工作进展

二、各部门发言及领导指示

1. 三维组装图需要直接提取明细表，若不推三维组装图则需从BIM模型提取数据再上传PLM系统；二是考虑在PLM系统增加报表功能。

IT回应：第一个需求可实现且能与其他专项合并，第二个需求只要明确表头字段口径即可实现。

2. 结构优化降低成本：林总建议结构优化由系统来处理，提高效率。

吕总反馈：结构优化已实施大半年，可优化空间不大，建议针对项目施工方案专项解决。

3. 图纸查找功能不完善：PLM已导入加工图，未导入施工图。将以个别地盘做试点，逐步落地PLM系统管理施工图。

4. 远东珠海采购建议：增加财务一体化对接的采购付办单需求。

5. 供应商协同系统建设，建议2025年启动。

6. 合约报表：对上已有预警推送；完善对下报表、分判工效比例等指标预

警推送。

7. 计划员转信息化提议：林总建议其继续留在计划物控部，为其单独设置考核指标。

8. PLM 系统应用层面，建议远东香港的老项目也切换上线，该工作项由彭程与修淞飞沟通。

9. 有关珠海财务提出的成本分摊等事宜：建议另行专项处理。

10. 有关 SAP 单位批次未有强关联：建议跟进批次齐套来监控，按单元件来管控齐套不现实，由彭程提供齐套率的计算规则。

11. 四位一体计划将在大运营平台落地，须保证严谨性，即需要审批才可调整，IT 安排时间向远东香港的公司领导做大运营平台的专题汇报。

12. 刘博韬建议合约报表填报要简洁，提高 QS 工作效率。

13. 财务牵头，IT 配合开发现金收支计划及实际报表，中海通推送反馈功能。

14. 质量安全内外审提醒线上化，项目进度收款不匹配问题、生产会、运营会资料线上化。

15. 业主数从大原则：业务部门牵头，IT 分工明确，业务部门对接人可直接找 IT 相关人员落实工作，避免信息传达不对称。

16. 运营管控 2024 年必须上线。

会议总结任务清单

序号	任务描述	任务源	业务部门对接方	IT 对接方	会议决策
1	项目运营指标管理	领导指示	陈宇超	Alex	陈宇超主要对接，2024 年底上线
2	成品发运系统		张忠生、李明翰	浦伟炜	10 月启动，由制造厂牵头，工程部配合
3	采购合约电子签		程家乐	周庚	推进电子签工作
4	四位一体计划须保证严谨性，需要审批才能调整		唐新	Alex	大运营平台 OPPO 持续试点优化，后续推广港澳所有地盘 组织大运营整体情况领

					导汇报
5	更新齐套率的计算方式		彭程	郭万松	计算公式由彭程给出，IT 部门落实
6	铝板电子收货专项		试点地盘	李琬	林总将安排地盘试点落地使用
7	套裁软件集成 PLM 系统		设计院	周庚	由罗宇推动，目前未启动；林总建议设计院评估后牵头启动该任务，IT 配合
8	财务一体化集成 830SAP 系统		远东珠海财务部	浦伟伟	珠海财务部尽快测试反馈
9	中海通集成业务系统		-	Alex	制作使用指引后发给各部门，开通权限给远东珠海、远东上海公司领导、珠海部分中层领导
10	拉弯料外发喷涂数字化管理		黄荣/王琛、唐新	李琬	预计 11 月中下旬整体功能试点上线
11	新地盘打卡考勤系统问题		Maria	Ray	为旧系统问题，新系统已修复
12	三维模型数据自动提取到 PLM 系统的功能（可与拉弯专项一起评估和开发）		修淞飞	周庚	设计院提出具体明确的需求，IT 部门评估与开发
13	施工图图纸在 PLM 系统使用的问题	设计院、采购部	王佳木	周庚	将以个别地盘做试点，逐步落地施工图导入 PLM
14	图纸的结构优化		设计院	-	由设计院推动
15	采购付办单的对接接口		陈洲、陈瑞鸿	浦伟伟	两天内回复
16	供应商 SRM 系统开发	采购合约、计划物控	-	李琬	2025 年推进
17	采购报表的开发		陈洲	郭万松	采购提出需求，IT 持续开发
18	合约的报表线上化		刘博韬	Alex	排进计划，优先实现对下的分包出粮和 VA 记录的线上化
19	查看各部门搜集的数据是否有重合，减少重复工作		刘博韬	Alex、外包顾问	运营数据指标线上化外包顾问搜集，各部门判断确认
20	计划员转信息化提议		彭程	-	林总建议继续留在计划物控部，为其单独设置考核指标
21	PLM 系统全覆盖的项目范围	计划物控、珠海	彭程、修院	周庚	彭程和修院沟通协同
22	SAP 和财务一体化系统对接中，成本		邢璟	浦伟伟	涉及到资深的财务专业知识，建议作为财务系

	分摊等财务处理问题	财务部			统优化专项，由汉得外包财务顾问处理
23	开发落地现金收支计划及实际报表及中海通推送反馈功能	财务部	李宏伟	Alex	已基本完成，10月底前上线